

 energie von hier	E.8 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen und/oder Speicher (VDE-AR-N 4105:2018-11)	Seite: 1/1 Stand: 07/2019 Version: 1.0
Strom		
Inbetriebsetzungsprotokoll für EZA am Niederspannungsnetz (von der verantwortlichen Elektrofachkraft auszufüllen)		
Anlagenanschrift	Vorname, Name _____	
	Straße, Hausnummer _____	
	PLZ, Ort _____	
Anlagenerrichter (verantwortliche Elektrofachkraft)	Firma, Ort _____	
	Telefon, E-Mail _____	
max. Scheinleistung S_{Amax} _____ kVA	max. Wirkleistung P_{Amax} _____ kW	
Blindleistungs-Anforderung Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung nach Vorgabe der eneREGIO GmbH eingestellt (wird im Schreiben „Mitteilung zum Netzverknüpfungspunkt“ angegeben)	<input type="checkbox"/> Q(U)-Standard-Kennlinie <input type="checkbox"/> $\cos \varphi(P)$ -Standard-Kennlinie fester <input type="checkbox"/> Verschiebungsfaktor $\cos \varphi =$ _____	
Für PV-Anlagen: Modulleistung/ Generatorleistung P_{AGen} (für Einspeisevergütung maßgebend) _____ kW _p		
Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung und Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt? <input type="checkbox"/>		
Einheitenzertifikat für Erzeugungseinheiten und/oder Speicher vorhanden ? (Auf Anforderung sind diese bei der eneREGIO GmbH einzureichen) <input type="checkbox"/> ja		
Zertifikat für den NA-Schutz vorhanden ? (Auf Anforderung sind diese bei der eneREGIO GmbH einzureichen) <input type="checkbox"/> ja		
Eingestellter Wert am <input type="checkbox"/> integrierten <input type="checkbox"/> zentralen	NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U >$ _____ U _n	
Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest „Zentraler NA-Schutz“ erfolgreich durchgeführt? <input type="checkbox"/>		
Die Erzeugungsanlage und/oder Speicher ist/sind nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen Anschlussbedingungen der eneREGIO errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine voll-ständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben.		
Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage und/oder des Speichers erfolgte am: _____		
Bei Anlagenumzug oder Wiederinbetriebnahme: Erstinbetriebsetzung erfolgte am: _____		
Ort, Datum _____	Anlagenbetreiber _____	Anlagenerrichter (Ausnahme siehe 5.5.3, 2.Absatz) _____